

平成22年4月18日

JA岡山東 JAグリーン和気
従業員休憩所 屋根 ガイナ塗装

左側 休憩室
右側 倉庫

4月20日～9月30日まで
休憩室と倉庫の室内及び天井裏の
温度データ取得し、ガイナ塗装の
有無による温度差の比較実験の実施

屋根 ケレン作業(錆落とし作業)

鎮止め塗料(白色) 塗装後
ガイナ塗装(水色) 1回目 塗装開始

ガイナ塗装 1回目 完了

ガイナ塗装 2回目 完了

JA岡山東 JAグリーン和気
従業員休憩所 屋根 ガイナ塗装

ガイナ塗布天井裏
無塗装天井裏
外気温

